

**Отчет о реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района
«Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского
городского поселения Ейского района» за 2019 год**

В 2019 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 22.01.2015 г. № 21).

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности исполнения муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района» разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, обеспечения устойчивого территориального развития Ейского городского поселения Ейского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной инфраструктуры. Цели и задачи данной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 30.12.2019 года № 1185) составляет 6430,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 6057,5 тыс. рублей.

Остаток средств в размере 373,2 тыс. рублей образовался в результате нарушения подрядчиками сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по объекту «Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске (2я очередь) (сброс в карьер)» выполнены инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания, разработан проект планировки, проект межевания, подготовлены документы для проведения публичных слушаний.

По объекту «Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д.в п. Краснофлотский в г.Ейске» выполнены инженерно-геодезические изыскания.

Выполнены инженерно-геологические изыскания и подготовлены документы для проведения публичных слушаний по объекту «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов по ул.Баррикадная, 1 в г.Ейске».

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Разводящий газопровод низкого давления по ул.А.Голицына, ул.Строителей, ул. Чайковского, ул. Ивановской в г.Ейске», а так же оказаны услуги по техническому и строительному контролю, изготовлен технический план для постановки объекта на кадастровый учет.

Изготовлены проектно-сметная документация, проект планировки и проект межевания; проведены государственная экспертиза и проверка достоверности сметной стоимости; оказаны услуги топографической съемки и услуги по подготовке документов для проведения публичных слушаний по объекту «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска».

Изготовлены проект планировки и проект межевания по объекту «Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района».


Изготовлены проект планировки, проект межевания, так же оказаны услуги топографической съемки по объекту «Сети водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Н. Клименко, ул. Куйбышева в п. Краснофлотский г. Ейска».

Произведены компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг и приобретению топлива.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района» по итогам 2019 года признана эффективной.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

Д.К. Драчев



И.С. Маклецова
7-12-86



«Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района»

наименование муниципальной программы

Период: 2019 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

По муниципальной программе	СРм	Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме, из запланированных мероприятий в отчетном году	М - общее количество запланированных на год мероприятий
Итого по муниципальной программе	0,79	11	14

2. Оценка степени реализации муниципальных заданий

СРм.з.	М.з.в - Количество муниципальных заданий выполненных в полном объеме, из запланированных	М.з. - общее количество запланированных на год муниципальных заданий	не предусмотрено
-	не предусмотрено	не предусмотрено	

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников финансирования

По муниципальной программе	Ссуз.	Зф. - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	Зп. - объем затрат, предусмотренный не реализацию муниципальной программы в отчетном году
Итого по муниципальной программе	0,94	6057,5	6430,7
в том числе			
местн.б-т		6057,5	6430,7

4. Оценка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию программы

По муниципальной программе	Эис.	СРм - степень реализации мероприятий	Ссуз. - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников
Итого по муниципальной программе	0,83	0,79	0,94

6. Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п	СРм - степень реализации мероприятий программы	Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы
0,94	0,79	0,83

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

С/Дгпиз	ЗПгпф - значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗП гпл - плановое значение целевого показателя	Наименование целевого показателя	единица измерения	Причина отклонения от планового значения показателя (при наличии)
1,0	5	5	Разработка проекта планировки, проекта межевания, подготовка документов для проведения публичных слушаний, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске (2я очередь) (сброс в карьер)»	услуга	
1,0	1	1	Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске (2я очередь). Земельный налог	услуга	
0,5	1	2	Подготовка документов для проведения публичных слушаний, инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д.в п. Краснофлотский в г.Ейске»	услуга	Не выполнено мероприятие по подготовке документов для проведения публичных слушаний в связи с длительностью проведения процедур по инженерно-геодезическим изысканиям

1,0	2	2	Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки «Баррикадный» на 35 жилых домов по ул.Баррикадная, 1 в г.Ейске». Подготовка документов для публичных слушаний	услуга	
1,0	3	3	Разводящий газопровод низкого давления по ул.А.Голыцина, ул. Строителей, ул. Чайковского, ул. Ивановской в г.Ейске (строительный контроль, технадзор, изготовление технического плана для постановки на кадастровый учет)	услуга	
1,0	1	1	Разводящий газопровод низкого давления по ул.А.Голыцина, ул. Строителей, ул. Чайковского, ул. Ивановской в г. Ейске (строительно-монтажные работы)	объект	
1,0	4	4	Проект планировки, проект межевания, топосъемка, подготовка документов для проведения публичных слушаний по объекту: «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска»	услуга	
1,0	3	3	Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза проекта, проверка достоверности сметной стоимости по объекту: «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска»	услуга	
0,7	2	3	Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района. Изготовление проекта планировки, проекта межевания, подготовка документов для проведения публичных слушаний	услуга	Не выполнено мероприятие по подготовке документов для проведения публичных слушаний в связи с длительностью проведения процедур по подготовке проекта планировки и проекта межевания
1,0	3	3	Сети водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул.Центральная, ул. Н.Клименко, ул. Куйбышева в п. Краснофлотский г. Ейска. Топосъемка, проект планировки, проект межевания	услуга	
1,0	1	1	Газоснабжение микрорайона Малиновая роща в пос. Широкая. Налог на имущество	услуга	
0,0	0	4	Проект планировки, проект межевания, топосъемка, подготовка документов для проведения публичных слушаний по объекту: «Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г.Ейске Краснодарского края (2-я очередь строительства)»	услуга	В результате нарушения подрядчиками сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам

1,0	1 186,5	1186,5	Осуществление финансовой поддержки руководителей органов территориального общественного самоуправления посредством компенсационных выплат на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива	тыс.руб.
1,0	1	1	Взносы в ассоциацию муниципальных образований	раз в год
1,0	1	1	Взносы в ассоциацию курортных городов	раз в год

13,17

7.3 Степень реализации муниципальной программы

СРгп	ΣСДгпиз - степень достижения планового значения целевого показателя*	М - число целевых показателей
0,88	13,17	15

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп	СРгп - степень реализации муниципальной программы	ΣЭрп/п - эффективность реализации программы
0,91	0,88	0,94

0,91

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,91

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель

Д.К. Драчев

И.С. Маклецова