

**Отчет о реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности
дорожного движения» за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности исполнения муниципальной программы за 2019 год.

В 2019 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 16.01.2017 г. № 22).

Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2019-2021 годы разработана с целью повышения комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий; охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов муниципального образования Ейское городское поселение Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Цели и задачи данной программы соответствуют программным мероприятиям.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 30.12.2019 года № 1184) составляет 99 430,2 тыс. рублей, кассовое исполнение - 98 859,2 тыс. рублей.

Остаток денежных средств образовался в результате не предоставления в текущем году документов на оплату по текущему ремонту улично-дорожной сети, техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков, при этом работы по контрактам были завершены 31 декабря 2019 года.

Работы по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г.Ейске были завершены 31 декабря 2019 года, в связи с чем, по состоянию на 01.01.2020 года образовался остаток неиспользованных денежных средств.

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске (очистка дорожного покрытия от снежного наноса, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами (пескосоляной смесью).

Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно ремонт автомобильной

дороги по ул.Армавирской от дома № 16 до дома № 190 и от ПК28+20 (пер.Строителей) до ПК 29+79 в г.Ейске и ремонт ул. Победы от ул. Шмидта до ул.Коммунаров в г.Ейск.

Выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию автобусных остановок в количестве 64 штук; по текущему ремонту дорожного покрытия и тротуара по ул. Калинина в г. Ейске; по устройству основания остановочной площадки по ул. Казачья в г. Ейске; по установке остановочного павильона; по текущему ремонту и техническому обслуживанию барьерных ограждений; по текущему ремонту и техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков в количестве 3048 штук; по установке, обустройству средств регулирования дорожного движения, установке пешеходных и барьерных ограждений в г. Ейске.

Оказаны услуги: по разработке комплексной схемы организации дорожного движения Ейского городского поселения Ейского района; по подготовке документов, необходимых для проведения публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта: «Примыкание ул.Красной к автомобильной дороге г.Ейск-ст-ца Ясенская- ст-ца Копанская- с-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)».

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» выполнены проектные работы, результаты переданы на государственную экспертизу.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» по итогам 2019 года признана эффективной.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства



Д.К. Драчев

И.С. Маклецова
7-12-86



Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики оценки.
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

наименование муниципальной программы

Период: 2019 год

По муниципальной программе	СРм	Мв - Количество мероприятий выполненных в	М - общее количество запланированных на год мероприятий
Итого по муниципальной программе	0,79	11	14

СРм.з.	М.з.в - Количество муниципальных заданий выполненных в полном объеме из запланированных	М.з. - общее количество муниципальных заданий запланированных на год муниципальных заданий
-	не предусмотрено	не предусмотрено

По муниципальной программе	Ссуз.	Зф. - фактические расходы на реализацию	Зп. - объем затрат, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Итого по	0,99	98 859,2	99 430,2
в том числе			
мест.б-т		56 287,7	56 858,7
бразев.б-т		42 571,5	42 571,5

4. Оценка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию программы

По муниципальной программе	Эмс.	СРм. - степень реализации	Ссуз. - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников
Итого по	0,79	0,79	0,99

ЭРп/л	СРм - степень реализации мероприятий программы	Эмс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы
0,99	0,79	0,79

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд/гиз	ЗПгф - значение фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗП гпл - плановое значение целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причина отклонения от планового значения показателя (при наличии)
1,00	267,272	267,272	Протяженность автодорог местного значения охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт проездулов, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске	км	

1,00	121,146	121,146	121,146	Прогнозируемость автодорог местного значения оквальных работами (услугами) по землеу содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске	км
1,00	3,346	3,346	3,346	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км
1,00	64	64	64	Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок	шт.
1,00	1	1	1	Текущий ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул. Калинина в г. Ейске	объект
1,00	1	1	1	Устройство основания остоновочной площадки по ул. Казаева в г. Ейске	объект
1,00	1	1	1	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Ейского городского поселения Ейского района	услуга
1,00	2	2	2	Разработка проектно-сметной документации, подготовка документов, необходимых для проведения публичных слушаний по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнедзювой до ул. Ясенской в г. Ейске»	услуга
1,00	1	1	1	Оказание услуг по подготовке документов, необходимых для проведения публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта: «Примыкание ул. Красной к автомобильной дороге г. Ейске- ст-ца Ясенская- ст-ца Колпанская- с-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)»	услуга
1,00	2	2	2	Установка, приобретение остоновочного павильона в г. Ейске	шт.
1,00	31458	31458	31458	Электроэнергия светофорных объектов	квт/ч
1,00	3028	3028	3028	Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных	шт.
1,00	326	326	326	Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения	шт.
1,00	0,765	0,765	0,765	Установка пешеходных ограждений, барьерных ограждений	100м
1,00	63,791	63,791	63,791	Текущий ремонт и техническое обслуживание	100м
15,0					

СРГп	Σ СДГпгв - степень достижения планового значения целевого показателя*	М - число целевых показателей
1,00	15,0	15

* при использовании данной формулы в случаях, если СДГпгв>1, значение СДГпгв принимается равным 1.

ЭРГп	СРГп - степень реализации муниципальной программы	Σ ЭРГп/л - эффективность реализации муниципальной программы
0,997	1,00	0,99
0,997		

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,997

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель

Д.К. Драчев

И.С. Маклецова