

Отчет о реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности исполнения муниципальной программы за 2019 год.

В 2019 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (утверждена постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района 24 ноября 2017 года № 1181).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024» разработана с целью повышения комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории Ейского городского поселения Ейского района. Цели и задачи данной программы соответствуют программным мероприятиям.

Общий объем финансирования программы на 2019 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 30.12.2019 года № 1194) составляет 4854,5 тыс. рублей (средства бюджета ЕГП ЕР – 2407,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2447,0 тыс. рублей), денежные средства израсходованы в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы произведены следующие работы по благоустройству общественных территорий за счет внебюджетных средств:

- устройство тротуара по ул.Пляжная;
- устройство тротуара по ул.Седина от ул.К.Либкнехта до дома №53/5;
- озеленение городской зеленой зоны на пересечении улиц Калинина и Свердлова;
- завоз и планировка грунта, посадка деревьев и кустарников, устройство системы автополива по ул.Красная от ул.Мичурина до ул.Герцена;
- посадка деревьев и кустарников по ул.К.Либкнехта от ул.Нижнесадовой до ул.Кропоткина;
- устройство тротуара по ул.Мичурина в створе ул.Казачьей;
- устройство тротуара, устройство газонов по ул.Герцена в створе ул.Ленинградской.

За счет средств бюджета ЕГП ЕР в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году проведены мероприятия по благоустройству 2-ой очереди Никольского парка, а именно ремонт дорожного полотна вокруг парка и установка декоративных ограждений.

Произведена топографическая съемка земельного участка в г. Ейске по ул. Коммунистической (благоустройство парковой зоны) и земельного участка в пос. Широчанка (благоустройство парковой зоны).

Выполнены проектные работы по объекту: "Благоустройство общественной территории парка "Молодежной площади" в г.Ейске".

Произведена проверка сметной стоимости по объекту: "Благоустройство общественной территории "площади Молодежной" в г.Ейске.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024» по итогам 2019 года признана эффективной.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

Д.К. Драчев



И.С. Маклецова
7-12-86



Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики оц

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

наименование муниципальной программы

Период: 2019 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

По муниципальной программе	СРм	Мв - Количество мероприятий выполненных в полном объеме, из запланированных мероприятий в отчетном году	М - общее количество запланированных на год мероприятий
Итого по муниципальной программе	1,00	2	2

2. Оценка степени реализации муниципальных заданий

СРм.з.	М.з.в - Количество муниципальных заданий выполненных в полном объеме, из запланированных	М.з. - общее количество запланированных на год муниципальных заданий
-	не предусмотрено	не предусмотрено

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников финансирования

По муниципальной программе	Суз.	Зф. - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	Зп. - объем затрат, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Итого по муниципальной программе	1,00	4854,5	4854,5
в том числе			
местн.б-т		2407,5	2407,5
Внебюдж.источ.		2447,0	2447,0

4. Оценка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию программы

По муниципальной программе	Эис.	СРм. - степень реализации мероприятий	Суз. - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников

Итого по муниципальной программме	1,00	1,00	1,00
-----------------------------------	------	------	------

6. Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п	СРм - степень реализации мероприятий программы	Энс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы
1,00	1,00	1,00

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгпиз	ЗПгпф - значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗП гпл - плановое значение целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причина отклонения от планового значения показателя (при наличии)
1,00	2	2	Количество ПСД	единиц	
1,00	7	7	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	
2,00					

7.3 Степень реализации муниципальной программы

СРгп	ΣСДгпиз - степень достижения планового значения целевого показателя*	М - число целевых показателей
1,00	2,00	2

* при использовании данной формулы в случаях, если СДгпиз > 1, значение СДгпиз принимается равным 1.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп	СРгп - степень реализации муниципальной программы	ΣЭрп/п - эффективность реализации программы
1,0	1,00	1,00
1,0		

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель



Д.К. Драчев

И.С. Маклецова