

**Отчет о реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности исполнения муниципальной программы за 2019 года.

В 2019 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 12.01.2015 г. № 5).

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» разработана с целью создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района путем повышения качества сферы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности жилищного фонда, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению, улучшения санитарного и экологического состояния города, благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечения оформления площадей, парков, скверов и улиц города. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 31.12.2019 года № 1198) составляет 167 213,6 тыс. рублей (средства бюджета ЕГП ЕР). Кассовое исполнение – 163 261,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; произведена плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведено техническое обследование, инвентаризация и паспортизация, изготовлены проекты переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда, проведено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, пуско-наладочные работы, техническое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выполнены работы по капитальному ремонту: смотровых колодцев в г. Ейске в количестве 22 штук; канализационного коллектора по ул. Таманской от ул. К.Либкнехта до ул. Энгельса в г. Ейске; сетей водоснабжения и водоотведения к туалетному комплексу в Никольском парке г. Ейска; сетей водоснабжения по ул. Куйбышева в пос. Краснофлотском г. Ейска; ливневой канализации по ул. К.Маркса в г. Ейске.

Выполнены проектно-изыскательские работы "Капитальный ремонт ВНС (электроснабжение) по ул.Энгельса 145, в г.Ейске".

Проведены пуско-наладочные работы узла учета расхода газа по объекту «Котельная в п. Краснофлотский в г. Ейске».

В 2019 году производились работы по: санитарному содержанию и уборке городских территорий, кладбищ; ликвидации стихийных свалок общей площадью 4634,7 м³; откачке ливневых вод; очистке ливневых канав; очистке кромки проезжей части; уборке детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г. Ейске.

Проведено техническое обследование ливневой канализации по ул. К.Маркса от ул. Победы до ул. Бердянская в г. Ейске.

Оказана финансовая поддержка МУП «ККБУ» для возмещения затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по приобретению коммунальной техники.

В 2019 году на территории ЕГП ЕР были посажены 220 деревьев и кустарников, на городских клумбах площадью 8801,53 м² высажены цветы, проводились работы по валке и обрезке деревьев, покосу травы.

Выполнены работы: по текущему ремонту и техническому обслуживанию 69 объектов памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм на территории Ейского городского поселения Ейского района, благоустройству площади Революции с установкой мемориальных плит в г. Ейске (проект «Живая память») и ремонт облицовки стен и поверхностей гранитными плитами.

Оказаны услуги по техническому обслуживанию газового оборудования в г.Ейске, техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС.

Приобретены малые архитектурные формы, а именно кабинки для переодевания в количестве 2 штук, спортивное оборудование для детской игровой площадки в пос. Ближнеейский, информационные стенды, установлена гранитная плита вблизи памятника С.Ф.Бондарчуку, экстерьерная табличка на памятник основателю г.Ейск князю М.С.Воронцову.

Приобретены основные средства для содержания кладбищ: стенды информационные, таблички, вывески. Так же приобретены бункеры-контейнеры для мусора и выполнены работы по устройству основания для мусорных бункеров с ограждением на территории «Нового» кладбища в количестве 5 штук.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году выполнен монтаж уличного освещения на участках:

- ул. Светлая от ул. Лубянецкого до ул. С.Соболя в пос. Краснофлотском г. Ейска;
- ул. Калинина от ул.Свердлова до ул.Победы в г. Ейске;
- ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Морской в г. Ейске;
- ул. Парникова от ул. Куйбышева до ул. Центральной в пос. Краснофлотском г.Ейска;
- ул.Харьковская от ул.Победы до ул. Свердлова в г.Ейске;
- ул.Светлая от ул. Ляпидевского до ул. Степной в пос.Краснофлотском г.Ейска;

- ул.Светлая от ул.С.Соболя до ул.Ляпидевского в пос.Краснофлотском г.Ейска.

Произведена замена щита наружного уличного освещения на трансформаторной подстанции -226 по ул. Б.Хмельницкого в г.Ейске.

Выполнен демонтаж существующей электрической линии ВЛ-6кВ по объекту «Строительство КЛ-6 кВ по ул. Пляжной от ул. Рабочей до опоры В2-37».

Оказаны услуги по техническому обслуживанию сетей уличного освещения поселков и г.Ейска протяженностью 230 км и 7000 светильников.

Оказаны 32 услуги по погребению умерших (погибших) граждан на территории ЕГП ЕР и 48 услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Возмещены убытки собственникам, подлежащих возмещению в связи с прекращением прав собственности на недвижимое имущество (аварийный дом по ул.Энгельса, 21).

По результатам оценки муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2019 года признана эффективной.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

Д.К. Драчев



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

наименование муниципальной программы

Период: 2019 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

По муниципальной программе	СРм	Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме, из запланированных мероприятий в отчетном году	М - общее количество запланированных на год мероприятий
Итого по муниципальной программе	0,84	37	44

2. Оценка степени реализации муниципальных заданий

СРм.з.	М.з.в - Количество муниципальных заданий выполненных в полном объеме, из запланированных	М.з. - общее количество запланированных на год муниципальных заданий
-	не предусмотрено	не предусмотрено

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников финансирования

По муниципальной программе	Ссуз.	Зф. - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	Зп. - объем затрат, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в отчетном году
Итого по муниципальной программе	0,98	163 261,1	167 213,6
в том числе			
местн.б-т		163 261,1	167 213,6

4. Оценка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию программы

По муниципальной программе	Энс.	СРм. - степень реализации мероприятий	Ссуз. - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников
Итого	0,86	0,84	0,98

6. Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п	СРм - степень реализации мероприятий программы	Энс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы
0,98	0,84	0,86

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгпиз	ЗПгпф - значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗП гпл - плановое значение целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причина отклонения от планового значения показателя (при наличии)
1,00	1	1	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	работ	
0,79	108,7	137,7	Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и перееоборудования муниципального жилого фонда, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, пуско-наладочные работы, техническое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения	тыс.руб.	В связи с непредоставлением полного пакета документов на оплату по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, пуско-наладочным работам, техническому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения (многоквартирный дом г.Ейск, ул.Победы, 99)
1,00	16568,8	16568,8	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт)	м2	
1,00	3300	3300	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	м2	

1,00	5	5	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске	объект	
1,00	22	22	Капитальный ремонт смотровых колодцев в г. Ейске	шт.	
1,00	1	1	Капитальный ремонт ВНС в г. Ейске (проектно-изыскательские работы)	услуга	
1,00	1	1	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Таманской от ул. К.Либкнехта до ул. Энгельса в г. Ейске	объект	
1,00	1	1	Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80	шт.	
1,00	1	1	Пуско-наладочные работы узла учета расхода газа по объекту «Котельная в п. Краснофлотский в г. Ейске»	работ	
1,00	71	71	Санитарное содержание и уборка городских территорий	территорий	
1,00	152,586	152,586	Выполнение работ по очистке кромок проезжей части	1000м2	
1,00	4634,7	4634,7	Ликвидация стихийных свалок	м3	
1,00	4810	4810	Откачка ливневых вод	м3	
1,00	44	44	Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске	территорий	
1,00	431,732	431,732	Очистка ливневых канав	м3	
1,00	1	1	Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. К.Маркса в г. Ейске	объект	
1,00	1	1	Техническое обследование ливневой канализации по ул. К.Маркса от ул. Победы до ул. Бердянская в г. Ейске	услуга	
1,00	1	1	Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для возмещения затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по приобретению коммунальной техники	выплат	
1,00	1	1	Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление справки на объекты ливневой канализации	услуга	
1,00	26280,0	26280	Оплата потребления газа на мемориале «Вечный огонь»	м3	Окончательный расчет по договору происходит в январе следующего за текущим года, тогда же определяется общий объем услуги
0,64	10368,0	16200	Электроэнергия объектов благоустройства	квт.ч	
1,00	69	69	Выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, текущему ремонту детских и спортивных площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района	объект	
1,00	1	1	Техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске	объект	

1,00	5	5	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС	объект	
1,00	32	32	Приобретение малых архитектурных форм	шт.	
0,31	661,0	2156,0	Водоснабжение объектов благоустройства	м3	Непредоставление документов на оплату исполнителем, по причине изменения объема услуг
0,57	616,0	1085,0	Водоотведение объектов благоустройства	м3	Непредоставление документов на оплату исполнителем, по причине изменения объема услуг
1,00	1	1	Выполнение проектных (изыскательских) работ, выполнение работ по составлению технических заключений	услуга	
1,00	393,18	393,18	Содержание зеленых насаждений на территории г.Ейска: Валка и обрезка деревьев	м3	
1,00	8801,53	8801,53	Высадка цветов	м2	
1,00	220	220	Посадка деревьев и кустарников	шт.	
1,00	13100	13100	Покос травы	100м2	
1,00	531,704	531,704	Санитарная уборка и содержание кладбищ	1000м2	
0,86	95	110	Содержание мест захоронения (водоснабжение кладбища)	м3	Окончательный расчет по договору происходит в январе следующего за текущим года, тогда же определяется общий объем услуги
1,00	24	24	Приобретение основных средств для содержания кладбищ (приобретение стенов, контейнеров с устройством основания с ограждением)	шт.	
1,00	11	11	Монтаж уличного освещения в г. Ейске	объект	
1,00	1	1	Демонтаж существующей электрической линии ВЛ-6кВ по объекту «Строительство КЛ-6 кВ по ул. Пляжной от ул. Рабочей до опоры В2-37»	работ	
1,00	1	1	Благоустройство площади Революции с установкой мемориальных плит в г. Ейске (проект «Живая память»), ремонт облицовки стен и поверхностей гранитными плитами	объект	
1,00	1	1	Прочее благоустройство городских территорий (благоустройство Никольского парка)	объект	
0,995	3582257,0	3600000	Уличное освещение (электроэнергия) города Ейска	КВт.ч	Окончательный расчет по договору происходит в январе следующего за текущим года, тогда же определяется общий объем услуги

0,98	170641,0	175000	Уличное освещение (электроэнергия) поселков	КВт.ч	Окончательный расчет по договору происходит в январе следующего за текущим года, тогда же определяется общий объем услуги
1,00	230	230	Техобслуживание сетей уличного освещения поселков, г.Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района	км	
1,00	7000	7000	Техобслуживание сетей уличного освещения поселков, г.Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района	светильников	
1,00	15	15	Лабораторные испытания электрооборудования, выдача	услуг	
0,997	5242,8	5257,8	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	тыс.руб.	Экономия по статье заработная плата за счет выплат по листам временной нетрудоспособности
0,990	17853,6	18035,0	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	тыс.руб.	Экономия по статье заработная плата за счет выплат по листам временной нетрудоспособности
1,00	650,0	650,0	Межбюджетные трансферты Ейскому району на организацию теплоснабжения	тыс.руб.	
0,97	172,4	178,2	Оказание услуг по погребению умерших (погибших) на территории Ейского городского поселения Ейского района	тыс.руб.	Непредоставление документов на оплату исполнителем, по причине изменения объема услуг
0,67	146,7	218,3	Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, неостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происхождения на территории Ейского городского поселения Ейского района	тыс.руб.	Непредоставление документов на оплату исполнителем, по причине изменения объема услуг
0,999	16668,6	16689,9	Возмещение убытков собственникам, подлежащих возмещению в связи с прекращением прав собственности на недвижимое имущество	тыс.руб.	В связи с непредоставлением документов на оплату
0,00	0,0	500,0	Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для оказания услуг, выполнения работ по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	тыс.руб.	В связи с непредоставлением документов на оплату

48,76

7.3 Степень реализации муниципальной программы

СРгп	ΣС/Дгпиз - степень достижения планового значения целевого показателя*	М - число целевых показателей
0,94	48,76	52

* при использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гпз} > 1$, значение $СД_{гпз}$ принимается равным 1.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭГП	СРГП - степень реализации муниципальной программы	Σ Эрп/п - эффективность реализации программы
0,96	0,94	0,98
0,96		

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,96

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель



Д.К. Драчев

И.С. Маклецова