

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2013 год

№ п/п	Содержание наказа	Информация о выполнении	Срок выполнения		Объем финансирования из средств местного бюджета, руб.	
			план	факт	план	факт
1	Текущий ремонт тротуаров по улице Победы, от улицы Энгельса до улицы Ленина	индивидуальным предпринимателем В.В.Бабенко выполнены работы по ремонту тротуарного покрытия улицы Победы, от улицы Энгельса до улицы Ленина	апрель - сентябрь	27.04.2013 - 15.08.2013	2 661 142,0	2 661 142,0
2	Благоустройство дороги по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Шмидта	закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Шмидта	апрель - сентябрь	02.05.2013 - 07.05.2013	430 118,8	430 118,8
3	Текущий ремонт дороги по улице Полевой, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской	закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Полевой, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской	апрель - сентябрь	14.05.2013 - 31.05.2013	269 156,0	269 156,0
4	Ремонт тротуаров около детского сада № 30 и школы № 14	закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по ремонту тротуара от гимназии № 14 до детского сада № 30 во втором микрорайоне	апрель - сентябрь	07.06.2013 - 30.06.2013	67 782,0	67 782,0
5	Асфальтирование дороги по улице Короленко, в переулке Дружбы	закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги в переулке Дружбы, от улицы Колхозной до улицы Щорса	апрель - сентябрь	02.09.2013 - 10.09.2013	161 055,0	161 055,0
6	Асфальтирование дороги по улице Зеленой в поселке Широчанка	закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Зеленой, от улицы Восточной до улицы Ейской	апрель - сентябрь	02.08.2013 - 10.08.2013	308 816,2	308 816,2
Итого					3 898 070,0	3 898 070,0
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района			А.С. Сивокоз			