

Доклад о ходе реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год.

В 2024 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31 октября 2019 года № 943).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» разработана с целью создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, обеспечения сохранности жилищного фонда, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района, развития систем теплоснабжения, улучшения санитарного и экологического состояния города, благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечения оформления площадей, парков, скверов и улиц города, обеспечения восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 30 января 2025 года № 65) составил 275 746,1 тыс. рублей (из них: 269 433,4 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 6 312,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Кассовое исполнение – 256 194,9 тыс. рублей (из них: 249 882,2 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 6312,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Остаток денежных средств в размере 19 551,2 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- 107,8 тыс. руб. по разделу «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда», оплата произведена по факту выставленных счетов за управление и содержания общего имущества многоквартирных домов;

- 541,9 тыс. руб. по разделу «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в части взносов на капитальный ремонт (уменьшение размера площади в связи с реализацией имущества);

- 46,6 тыс. руб. по разделу «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения», экономия денежных средств при проведении конкурсных процедур по ремонту сетей водоснабжению по пер. Береговому в г.Ейске;

- 9517,5 тыс. руб. по разделу «Санитарное содержание городских территорий», экономия денежных средств при проведении аукционных

процедур по санитарному содержанию и уборке городских территорий, ликвидации стихийных свалок, откачке ливневых вод;

- 173,4 тыс. руб. по разделу «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм», экономия денежных средств при проведении аукционных процедур техническому обслуживанию и текущему ремонту памятников, обелисков, памятных знаков и экономии потребленного ресурса по электроэнергии;

- 17,4 тыс. руб. по разделу «Озеленение» за счет не полностью выполненных мероприятий по высадке деревьев и кустарников;

- 442,1 тыс. руб. по разделу «Содержание мест захоронения» экономия денежных средств за счет аукционных процедур по санитарному содержанию кладбищ и инвентаризации кладбищ;

- 438,7 тыс. рублей по разделу «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» за счет экономии денежных средств за счет аукционных процедур по монтажу уличного освещения;

- 4 879,4 тыс. руб. по разделу «Уличное освещение» за счет экономии потребления электроэнергии уличного освещения, после проведения энергосервисных процедур;

- 240,6 тыс. руб. по разделу «Прочее благоустройство городских территорий», не выполнено мероприятие «Проект «Звездное небо» ул.Свердлова» в связи с невозможностью дальнейшего крепления «Звездного неба» на запланированном участке ул.Свердлова (здания-памятники архитектуры).

- 254,4 тыс. руб. по разделу «Содержание территории городского пляжа», экономия денежных средств по результатам проведения аукционных процедур на содержание территории городского пляжа, а также за счет экономии потребления электроэнергии,

- 35,1 тыс. руб. по разделу «Содержание учреждений» в связи с несвоевременным предоставлением счета за услуги связи за декабрь 2024 года, не представилось возможным произвести оплату в декабре 2024 года (УЖКХ);

- 2831,5 тыс. руб. по разделу «Содержание учреждений» в связи с неполной укомплектованностью штата сотрудников, экономией денежных средств в связи с оплатой больничных листов за счет средств Фонда социального страхования, экономией денежных средств при закупочных процедурах для обеспечения деятельности муниципальных учреждений МКУ «ЦОГ» и МКУ «ЦГХ»;

- 24,8 тыс. руб. по разделу «Организации ритуальных услуг» по факту исполнения мероприятия «Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда площадью 160,0 м²; произведена плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов.

В 2024 году благоустроены детские спортивные игровые площадки:

- по ул. Ленинградская пересечение с пер. Анапским (бетонирование основания площадки, нанесение резинового покрытия, укладка тротуарной плитки, установлены ограждения, спортивное оборудование, футбольные ворота, баскетбольные щиты и кольца);

- по ул. Первомайской 200 (выполнены работы по демонтажу старого покрытия, монтажу резиновой плитки, устройству ограждения и освещения, установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота, камера видеонаблюдения);

- по ул. Коммунистической 49/10 (отсыпка основания площадки песчаной смесью, установлены скамейки и тренажеры).

Выполнено благоустройство детской игровой площадки по ул. Абрикосовая в г. Ейске (ТОС №40) (по периметру площадки установлены опоры ограждения, выполнено устройство основания площадки, установлены лавки, урны, качели, детский городок, песочница).

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения по пер. Береговому, выполнено техническое обслуживание узла водонапорной башни в поселке Морском и поселке Береговом Ейского городского поселения Ейского района.

В 2024 году производились работы по санитарному содержанию и уборке городских территорий, кладбищ; ликвидации стихийных свалок; откачке ливневых вод; очистке и ремонту ливневых канав; очистке кромки проезжей части; уборке детских площадок, парков, скверов.

В 2024 году приобретены контейнеры для сбора ТБО в количестве 27 штук, осуществлен перенос контейнерной площадки с ул. К.Маркса на ул. Железнодорожную, 2-4, установлены заборные секции на земельном участке перед филиалом библиотеки в г. Ейске по ул. К.Маркса, изготовлены 6 решеток для дождеприемной траншеи по ул. Ленина от ул. Победы до ул. Свердлова в г. Ейске.

Выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию 24 объектов: памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Оказаны услуги по техническому обслуживанию газового оборудования в г.Ейске и техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС.

Приобретены малые архитектурные формы (лавочки, урны) в количестве 45 штук для нужд Ейского городского поселения Ейского района; на придомовой территории ул. Коммунистическая 20/1 (5-10 подъезды) установлены 12 лавочек.

В 2024 году на территории ЕГП ЕР посажены деревья и кустарники в количестве 104 штук, на городских клумбах площадью 8801,53 м² высажены цветы; выдано 399 порубочных билетов для ликвидации аварийных деревьев; проводились работы по валке и обрезке деревьев, покосу травы.

В рамках компенсационного озеленения в 2024 году произведена высадка 487 деревьев; произведено мульчирование остатков древесно-кустарной растительности на территории Ейского городского поселения Ейского района.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году выполнен монтаж уличного освещения на участках:

- монтаж уличного освещения по тротуару по улице Коммунистической от ул. Баррикадной до Б.Хмельницкого;
- монтаж уличного освещения тротуара по улице Западной;
- монтаж уличного освещения по улице Таманской;
- монтаж уличного освещения по улице Тополиной в поселке Широчанка;
- монтаж уличного освещения по улице Степной и по улице Садовой в поселке Краснофлотском, по ул. Аэродромной в поселке Морском.

Были проведены мероприятия по энергосбережению в рамках энергосервисного контракта (ПАО «Ростелеком»), что повлекло за собой существенную экономию потребляемой электроэнергии на уличное освещение и освещение объектов благоустройства. Были приобретены 121 sim-карта для шкафов наружного электроосвещения.

В 2024 году работами по техническому обслуживанию сетей уличного освещения поселков и г. Ейска, охвачена протяженность 233 км и 7050 светильников.

В соответствии с решением комиссии по демонтажу незаконных строений были выполнены работы по демонтажу 2-х самовольно установленных строений по улице Шмидта.

Оказаны 32 услуги по погребению умерших (погибших) граждан на территории ЕПП ЕР и 14 услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Оказана финансовая поддержка МУП «ККБУ» для возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению на организацию деятельности по накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

В 2024 году производились работы по содержанию территории городского пляжа площадью 24 878 кв.м. (содержание и санитарная уборка территории, организация спасательного поста, услуги по охране городского пляжа).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» за 2024 год, эффективность муниципальной программы признана высокой (0,91).

Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства



В.В. Першин

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦГХ»



А.И. Билецкий

Период: 2024 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
0,83	39	47

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОдс	ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год
Итого по муниципальной	0,93	256 194,9	275 746,1
в том числе			
местн.б-т		249 882,2	269 433,4
краев.б-т		6 312,7	6 312,7

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
0,89	0,83	0,93

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

СДип*	ЗЦПФ - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗЦПп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
1,00	160	60	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	м2	Плановый показатель перевыполнен, в связи с необходимостью проведения работ

0,94	641,1	683,0	Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и перестройки для муниципального жилого фонда, кадастровые работы для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов муниципальной жилой фонда, оплата коммунальной услуги теплоснабжения (отопление) жилых помещений	тыс.руб.	Плата произведена по факту выставленных счетов
1,00	13600,0	13600,0	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт)	м2	
0,88	2584	2922,3	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	м2	Уменьшение размера площади в связи с реализацией имущества
1,00	4	4	Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту	мкл	
1,00	0,0024	0,0024	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске	км	
1,00	2	2	Техническое обслуживание узла водонапорной башни в поселке Морском и поселке Береговом Ейского городского поселения Ейского района	услуга	
1,00	56	56	Санитарное содержание и уборка городских территорий	территорий	
1,00	3600	3600	ликвидация стихийных свалок	т	
1,00	2550	2550	откачка ливневых вод	м3	
1,00	152,586	152,586	выполнение работ по очистке кромок проезжей части	1000м2	
1,00	47	47	Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске	территорий	
1,00	370	370	Очистка ливневых канав	м3	
1,00	27	27	Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО, мусоросодержащих и ПЭТ отходов, контейнеров для сбора ТКО и для раздельного сбора ТКО	шт.	
0,68	6276	9200	Оплата электроэнергии объектов благоустройства	квт/ч	Экономия потребления электроэнергии за счет энергосервисных процедур
1,00	24	24	Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию	объект	
1,00	1	1	Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования в г.Ейске	объект	
1,00	5	5	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС	объект	
1,00	45	45	Приобретение малых архитектурных форм	шт.	
1,00	487	380	Оплата услуг по водоснабжению объектов благоустройства	м3	По факту потребленного ресурса
1,00	477	380	Оплата услуг по водоотведению объектов благоустройства	м3	По факту потребленного ресурса
1,00	12	12	Количество установленных МАФ на придомовой территории ул. Коммунистическая 20/1 (5-10 подъезд)	шт.	
1,00	300	300	Содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска: Валка и обрезка деревьев	м3	
1,00	8801,53	8801,53	Высадка цветов	м2	
0,47	104	220	Посадка деревьев и кустарников	шт.	По факту выполненных работ
1,00	399	200	Количество выданных порубочных билетов	шт.	В связи с необходимостью ликвидации аварийных деревьев.

1,00	487	487	Количество высаженных саженцев деревьев	саженец	
1,00	3	3	Услуги по мульчированию остатков древесно-кустарной растительности на территории Ейского городского поселения Ейского района	услуга	
1,00	660,504	660,504	Площадь клádбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная услугами по санитарной уборке и содержанию	1000м2	
1,00	85	85	Оплата услуг по водоснабжению клádбища	м3	
0,80	8	10	Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» клádбища	услуга	По факту выполненных работ
1,00	1	1	Изготовление вывесок, бланков и книги регистрации захоронений	услуга	
1,00	23,5	23,5	Территория клádбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронений (2024 год – «Старое» клádбище, клádбище пос. Широкая)	га	
1,00	4	4	Монтаж уличного освещения в г. Ейске	объект	
1,00	1	1	Благоустройство детской игровой площадки по ул. Ленинградский от пер. Анапский до пер. Сочинский в г. Ейске	объект	
1,00	2	1	Демонтаж и перенос незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района	объект	В связи с необходимостью проведения работ
1,00	3	3	Благоустройство детских спортивных игровых площадок на территории ЕгпЕр	объект	
0,00	0	1	Изготовление проекта «Звездное небо» ул. Свердлова	услуга	Мероприятие не выполнено, в связи с невозможностью дальнейшего крепления "Звездного неба" на запланированном участке ул. Свердлова (здания-памятники архитектуры).
1,00	1	1	Благоустройство детской игровой площадки в г. Ейске ТОС № 40	объект	
1,00	6	6	Количество изготовленных решеток для дождеприемной траншеи по ул. Ленина от ул. Победы до ул. Свердлова в г. Ейске	шт.	
1,00	1	1	Перенос контейнерных площадок	шт.	
1,00	1	1	Установка забора на земельном участке перед филиалом библиотеки в г. Ейске, ул. К. Маркса, д. 25	объект	
0,59	194625	3300000	Оплата уличного освещения (электроэнергии) города Ейска	КВт.ч	Экономия потребления электроэнергии за счет энергосервисных процедур
0,68	129786	192000	Оплата уличного освещения (электроэнергии) поселков	КВт.ч	Экономия потребления электроэнергии за счет энергосервисных процедур
1,00	233	233	Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию	км	
1,00	7050	7050	Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию	светильников	
1,00	1	1	Количество услуг по лабораторным испытаниям электрооборудования, выдачи технических условий, техническому надзору, стройконтроль	услуга	

1,00	121	121	Количество приобретенных sim-карт для шкафов наружного освещения	шт.	
1,00	100	100	Обеспечение функций органов местного самоуправления	%	
1,00	100	100	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦХ»)	%	
1,00	100	100	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦОГ»)	%	
1,00	32	28	Оказание услуг по потреблению безродных, неостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района	человек	В связи с необходимостью, оказано больше услуг.
0,70	14	20	Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, неостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района	человек	По факту выполненных работ
0,41	6462	15648	Завоз грунта на полигон ТКО	т	По факту выполненных работ
0,60	25456	42 238,93	Сбор и ликвидация несанкционированного мусора на контейнерных площадках Ейского городского поселения Ейского района	м3	По факту выполненных работ
1,00	24878	24878	Площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории	кв.м	
1,00	8892,5	8892,5	Неналоговые поступления в городской бюджет	тыс.руб.	
52,76					

* если С/Дип > 1, значение С/Дип принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗип	ΣС/Дип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	N - число целевых показателей муниципальной программы
0,93	52,76	57

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРип	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЗип - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,91	0,89	0,93

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,91

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦХ»

Исполнитель:

 В.В. Першин
 А.И. Билецкий
Коржова Г.И.