

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта,
содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного
движения на 2020-2025 годы» за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год.

В 2024 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31.10.2019г. № 937).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» разработана с целью повышения комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий; охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защиты интересов Ейского городского поселения Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 26.12.2024 года № 1451) составляет 284 247,8 тыс. рублей (из них: 95 343,9 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 188 903,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Кассовое исполнение – 267 190,3 тыс. рублей (из них: 92 478,6 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 174 711,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Остаток денежных средств в размере 17 057,5 тыс. рублей (из них: 2 865,3 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 14 192,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета) образовался:

- 14 631,2 тыс.руб. - экономия денежных средств, в связи с проведением аукциона по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Таманская от ул.Шмидта до ул.Коммунаров и ул.Таманская от ул.Энгельса до ул.Б.Хмельницкого в г.Ейске»;

- мероприятие «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта в г. Ейске» планировалось реализовать в декабре 2024 года, но в связи с плохими погодными условиями, выполнить работы не представилось возможным.

- мероприятие «Устройство светофорного объекта на пересечении ул. Энгельса и ул. Кропоткина в г. Ейске» не выполнено, в связи с халатностью специалиста ответственного за реализацию и контроль данного мероприятия.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске (очистка дорожного покрытия от снежного наноса, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами (пескосоляной смесью с реагентами).

Выполнены ремонтно-дорожные работы по ул. К. Маркса от ул. Бердянской до ул. Нижнесадовой в г. Ейске.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Нижнесадовой от ул. К.Маркса до ул. Ленина в г. Ейске.

В 2024 году изготовлен и установлен остановочный павильон на ул. К.Либкнехта и 2 остановочных комплекса по ул. Первомайской в г. Ейске.

Оказаны услуги по проведению технического надзора и авторского надзора по объекту:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Таманская от ул.Шмидта до ул.Коммунаров и ул.Таманская от ул.Энгельса до ул.Б.Хмельницкого в г.Ейске»;

Разработан проект организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр.

Были проведены работы по обслуживанию автобусных остановок в количестве 63 штук; по текущему ремонту и техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков в количестве 3800 штук; по установке, обустройству средств регулирования дорожного движения в количестве 261 штук; устройству пешеходной дорожки вблизи СК «Солнечный».

Изготовлены информационные таблички для остановочных пунктов маршрутной сети в количестве 50 штук.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» за 2024 год, эффективность муниципальной программы признана средней (0,87).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Ейского городского поселения
Ейского района

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦГХ»

Ю.М. Гурина

А.И. Билецкий

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»

наименование муниципальной программы

Период: 2024 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации отчетном году
0,84	16	19

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОде	ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год.
Итого по	0,94	267 190,3	284 247,8
в том числе			
местн.б-г		92 478,6	95 343,9
краев.б-г		174 711,7	188 903,9

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОде - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
0,90	0,84	0,94

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

СДип*	ЗЦФф - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец	ЗЦПп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового

1,00	267,474	267,474	267,474	Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по содержаниюulichno-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт ulichno-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске	км	
1,00	121,146	121,146	121,146	Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию ulichno-дорожной сети в г. Ейске	км	
1,00	2,4	2,4	2,4	Протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»	км	
1,00	63	63	63	Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок	шт.	
1,00	1	1	1	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр	услуга	
1,00	2	2	2	Услуги по осуществлению технического надзора за ходом выполнения подрядных работ, авторского	услуга	
1,00	0,15	0,15	0,15	Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Маркса от ул. Бердянской до ул. Н.Садовой в г. Ейске и устройство подъездной дороги от ул. Коммунистической к жилому дому по ул. Свободы,	км	
1,00	1	1	1	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таманская от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и по ул. Таманская от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого в г.Ейске»	услуга	
1,00	3744,0	3744,0	3744,0	Площадь асфальтобетонного покрытия по ул.Нижнесадовая от ул.К.Маркса до ул.Ленина в г.Ейске, охваченная ремонтными работами	м2	
1,00	1	1	1	Ремонт придомовой территории по ул.Коммунистическая, 20/1 (5-10 подъезд) в г.Ейске	объект	

0,00	0	110	Площадь тротуара по ул. Мира от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта в г. Ейске, охваченная ремонтными работами	м2	Ремонтные работы планировались провести в декабре 2024 года, но в связи с плохими погодными условиями, выполнить работы не представилось возможным.
1,00	1	1	Изготовление и установка останочного павильона по ул. К.Либкнехта в г. Ейске	шт.	
1,00	2	2	Изготовление и установка останочного комплекса по ул. Первомайской в г. Ейске	шт.	
1,00	38261	33200	Электроэнергия светофорных объектов	квт/ч	Фактическое потребление электроэнергии (дополнительно установлен светофорный объект на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Герцена; по ул. Коммунистической)
1,00	3800	3800	Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	шт.	
1,00	261	250	Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения	шт.	В связи с экономией денежных средств за счет конкурсных процедур, установлены средства регулирования дорожного движения в большем количестве.
0,01	0,2	15	Установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений	100м	Мероприятие не выполнено, в связи с халатностью специалиста ответственного за реализацию и контроль данного мероприятия.
1,00	37,5	37,5	Устройство пешеходной дорожки вблизи СК «Солнечный»	м2	
0,00	0	1	Устройство светофорного объекта на пересечении ул. Энгельса и ул. Кропоткина в г. Ейске	объект	Мероприятие не выполнено, в связи с халатностью специалиста ответственного за реализацию и контроль данного мероприятия.
1,00	50	50	Изготовление информационных табличек для останочных пунктов маршрутной сети	шт.	
17,01					

* если СДип > 1, значение СДип принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗип	ΣСДип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	N - число целевых показателей муниципальной программы
0,85	17,01	20

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРип	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию	СЗип - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,87	0,90	0,85

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,87

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Ю.М. Гурина

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦХ»

А.И. Билецкий

Исполнитель:

Г.И. Коржова

И. Мещеряков