

Доклад о ходе реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год.

В 2025 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31 октября 2019 года № 943).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» разработана с целью создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, обеспечения сохранности жилищного фонда, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района, развития систем теплоснабжения, улучшения санитарного и экологического состояния города, благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечения оформления площадей, парков, скверов и улиц города, обеспечения восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 25 декабря 2025 года № 950) составил 301 395,1 тыс. рублей (из них: 298 895,1 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 2 500,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Кассовое исполнение – 278 620,0 тыс. рублей (из них: 276 120,0 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 2 500,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Остаток денежных средств в размере 22 775,1 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- 278,2 тыс. рублей по разделу «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда», оплата произведена по факту выставленных счетов за управление и содержания общего имущества многоквартирных домов;

- 2 998,9 тыс. рублей по разделу «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», по мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» в связи с уточнением работ по ремонту плит перекрытия и отсутствием заявки жильцов многоквартирного дома № 53/2 по ул. Седина;

Смирнова В.В. С/

- 679,3 тыс. рублей по разделу «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в части взносов на капитальный ремонт оплата произведена по факту выставленных счетов;
- 80,4 тыс. рублей по разделу «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения», экономия денежных средств при проведении работ по техническому обслуживанию узла водонапорной башни в пос. Морском и в пос. Береговом;
- 3 510,1 тыс. рублей по разделу «Санитарное содержание городских территорий», экономия денежных средств при проведении аукционных процедур по санитарному содержанию и уборке городских территорий, ликвидации стихийных свалок, откачке ливневых вод;
- 2 500,0 тыс. рублей по разделу «Санитарное содержание городских территорий», в части не предоставленных субсидий недополученных доходов, связанных с расходами на санитарное содержание и уборку городских территорий в связи с отсутствием заявок от МБУ «ККБУ»;
- 470,8 тыс. рублей по разделу «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм», экономия денежных средств при проведении аукционных процедур техническому обслуживанию и текущему ремонту памятников, обелисков, памятных знаков и экономии потребленного ресурса по электроэнергии, а также приобретению малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных элементов;
- 5 965,0 тыс. рублей по разделу «Озеленение» за счет расторжения муниципального контракта в связи с недобросовестным выполнением работ по высадке однолетних растений на клумбы города Ейска (МКУ «ЦГХ»);
- 127,2 тыс. рублей по разделу «Озеленение» за счет экономии денежных средств при проведении аукционных процедур на выполнение работ по высадке многолетних растений на клумбы города Ейска (УЖКХ);
- 55,0 тыс. рублей по разделу «Содержание мест захоронения» экономия денежных средств за счет аукционных процедур по санитарному содержанию кладбищ и инвентаризации кладбищ;
- 47,9 тыс. рублей по разделу «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» за счет экономии денежных средств за счет аукционных процедур по монтажу уличного освещения;
- 3659,8 тыс. рублей по разделу «Уличное освещение» за счет экономии потребления электроэнергии уличного освещения, после проведения энергосервисных процедур;
- 542,2 тыс. рублей по разделу «Содержание территории городского пляжа», экономия денежных средств по результатам проведения аукционных процедур на содержание территории городского пляжа;
- 58,8 тыс. рублей по разделу «Содержание учреждений» в связи с несвоевременным предоставлением счета за услуги связи за декабрь 2025 года, не представилось возможным произвести оплату в декабре 2025 года (УЖКХ);

Смирнова В.Д.

- 715,4 тыс. рублей по разделу «Содержание учреждений» в связи с неполной укомплектованностью штата сотрудников, экономией денежных средств в связи с оплатой больничных листов за счет средств Фонда социального страхования, экономией денежных средств при закупочных процедурах для обеспечения деятельности МКУ «ЦГХ»;

- 1 008,2 тыс. рублей по разделу «Содержание учреждений» в связи с образовавшейся экономией в рамках выполнения муниципального задания МБУ «ККБУ»

- 77,9 тыс. рублей по разделу «Организации ритуальных услуг» по факту исполнения мероприятия «Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году выполнено:

1.1 По разделу «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда площадью 143,0 кв.м по следующим адреса: ул. Ленина, д. 128, кв. 1, ул. Ясенская, д. 31/3, кв. 68 и ул. Рабочая, 2Г, кв. 1. Произведена плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов.

1.2 По разделу «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» выполнены работы по капитальному ремонту 2 многоквартирных домов, произведена оплата по взносам на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

1.3 По разделу «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» выполнены работы по техническому обслуживанию узла водонапорной башни в поселке Морском и поселке Береговом Ейского городского поселения Ейского района.

1.4 По разделу «Санитарное содержание городских территорий» производились работы по санитарному содержанию и уборке городских территорий, кладбищ; ликвидации стихийных свалок; откачке ливневых вод; очистке и ремонту ливневых канав; очистке кромки проезжей части; уборке детских площадок, парков, скверов;

1.4.1 выполнены работы по текущему ремонту контейнерных площадок по адресам: ул. Кирпичная 17, ул. Сазонова, 61, ул. Армавирская 142;

1.4.2 приобретены контейнера для сбора ТБО в количестве 200 штук, из них объемом 0,75 м³ – 165 шт., объемом 1,1 м³ – 35 шт.;

1.4.3 систематически проводились работы по дератизации контейнерных площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района.

1.5 по разделу «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных

Смирнов В.В.

форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района;

1.5.1 приобретены и установлены на территории города 31 скамейка парковая без спинки на бетонных ножках и 27 урн из бетона с оцинкованным ведром;

1.5.2 проведены работы по техническому обслуживанию спортивных и детских игровых площадок на территории г. Ейска;

1.5.3 проведено техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске и техническое обслуживание электрооборудования ливневой КНС.

1.6 По разделу «Озеленение» выполнены мероприятия по ремонту газонного покрытия на территории «Площади революции» (аэрация газона, внесение газонных удобрений, покос, полив и подсев газона);

1.6.1 выполнены работы по поливу и уходным работам за зелеными насаждениями, высаженными по улице К. Маркса, от улицы Бердянской до улицы Нижнесадовой в городе Ейске (полив деревьев - 144 шт. (июнь-сентябрь), прополка приствольных кругов, обработка растений от вредителей, формовочная стрижка деревьев - 82 шт., подкормка). Проводились полив и уходные работы за зелеными насаждениями на территории «Первомайской площади» в городе Ейске (полив деревьев - 116 шт. (июнь-октябрь), полив кустарников - 376 шт. (июнь-октябрь), прополка приствольных кругов - 150 шт., обработка растений от вредителей, подкормка растений);

1.6.2 проведены мероприятия по посадке зеленых насаждений вблизи Ейского городского суда по улице К.Либкнехта (Сирень, Мейера, Палибин, Кольквиция прелестная, Петуния, Катарантус);

1.6.3 на озеленение клумб и газонов на территории города заключен муниципальный контракт на сумму 9 472 548,46 руб. в рамках контракта выполнены и оплачены уходовые работы на сумму 3 695 337, 19 руб. Ведется претензионная работа с подрядной организацией, а также проверка фактов совершения преступления по ст. 159 УК РФ, для дальнейшего расторжения контракта в связи с неисполнением обязательств по контракту;

1.6.4 постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 января 2025 года № 17 утверждена комиссия по озеленению территории Ейского городского поселения Ейского района, 25 марта 2025 года состоялась заседание комиссии, на котором были утверждены дендрологические планы центра города (ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Победы, угол ул. Таманской и ул. К.Либкнехта);

1.6.5 выполнены работы по благоустройству городских клумб по ул. Свердлова, ул. Победы, ул. Ленина, на пересечении ул. Таманской и ул. К.Либкнехта, по ул. Мира вблизи пересечения с ул. Коммунаров;

1.6.6 выполнены работы по высадке саженцев роз на клумбы, расположенные в парке им. М.Горького.

1.6.7 Перед вырубкой зеленых насаждений субъект хозяйственной и иной деятельности должен получить порубочный билет. Порубочный билет оформляется в рамках Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-

Всержникова В.Д. СД

КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» (далее - Закон) и административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории Ейского городского поселения Ейского района», утвержденного постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района. За 2025 года управлением жилищно-коммунального хозяйства было выдано 319 порубочный билетов.

1.7 по разделу «Содержание мест захоронения» выполнены работы по переносу и устройству ограждения на «Новом» кладбище;

1.7.1 проведены работы по инвентаризации кладбищ на территории Ейского городского поселения Ейского района;

1.7.2 выполнены мероприятия по расчистке от кустарника территории кладбища по улице Новой (район кирпичного завода);

1.7.3 приобретены баннеры, таблички для обозначения нумерации секторов в количестве 234 штуки.

1.8 По разделу «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» выполнены работы по монтажу новых сетей уличного освещения по улице Армавирской, в поселке Морском, замена опор линий уличного освещения по улице Первомайской и монтаж уличного освещения в пос. Краснофлотском.

1.9 По разделу «Прочее благоустройство городских территорий» проведены мероприятия по демонтажу и установке мемориальных плит на территории комплекса «Площадь Революции»;

1.9.1 с целью участия в краевом конкурсе в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив для предоставления и распределения дотаций из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поддержку местных инициатив муниципальных образований Краснодарского края по проведению мероприятий по решению вопросов местного значения, направленное на развитие территории (части территории) муниципального образования Краснодарского края разработана проектно-сметная документация по объектам: благоустройство сквера на Привокзальной площади, благоустройство детской площадки в п. Широчанка;

1.9.2 благоустроены детские спортивные игровые площадки:

- по ул. Первомайской 204 (основания площадки, детские игровые и спортивные элементы);

- по ул. Р.Люксембург 170 (основания площадки, детские игровые и спортивные элементы);

- по ул. Октябрьская 288 (основания площадки, детские игровые элементы).

1.9.3 выполнены работы по благоустройству спортивной площадки на пересечении улиц Абрикосовой и Голицина в городе Ейске (ТОС №40) (по периметру площадки установлены опоры ограждения, выполнено устройство основания площадки, установлены спортивные элементы и воркаут комплексы).

Евсеева В.В. А

1.10 По разделу «Уличное освещение» проведены мероприятия по техническому обслуживанию сетей уличного освещения поселков и г. Ейска, охвачена протяженность 250 км и 4500 светильников.

1.11 По разделу «Содержание учреждений» произведены расходы на обеспечение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, а также деятельности муниципальных учреждений;

1.11.1 в рамках выполнения муниципального задания МУП «ККБУ» выполнены работы по санитарному содержанию и покосу сорной растительности территории Ейского городского поселения Ейского района, проведена ликвидация стихийных свалок, спил и обрезка зеленых насаждений, полив ранее высаженных саженцев, выполнены работы по санитарной обрезке (кронированию) деревьев, а так же профилированию дорожного покрытия с частичным добавлением инертного материала и грейдирование дорог.

1.12 По разделу «Организация ритуальных услуг» оказаны 30 услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории ЕГП ЕР и 11 услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района.

1.13 По разделу «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» на полигон ТКО завезён грунт объемом 391 тонна, собранно и ликвидировано несанкционированного мусора с контейнерных площадок Ейского городского поселения Ейского района объемом 1056 куб. метров.

1.14 По разделу «Содержание территории городского пляжа» выполнены работы в рамках муниципальных контрактов по содержанию и санитарной уборке территории городского пляжа площадью 24 878 кв.м, по охране объектов на территории городского пляжа, организована работа 1 спасательного поста, оплачены потребленные объектами городского пляжа объемы водоснабжения и электроэнергии.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» за 2025 год, эффективность муниципальной программы признана средней (0,87).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства



В.В. Першин

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦГХ»



А.М. Савин

Семернякова Виктория Даниловна
8(86132) 4-60-80



Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики.

**Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»**

наименование муниципальной программы

Период: 2025 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации отчетному году
0,80	45	56

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОдс	Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год.
Итого по	0,92	278 620,0	301 395,1
в том числе			
местн.б-т		276 120,0	298 895,1
краев.б-т		2 500,0	2 500,0

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
0,87	0,80	0,92

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

СДип*	ЗЦф - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗЦп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
1,00	143	143	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	м2	

Смирнова, В.Д. АД

0,73	758,8	1037,0	Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и перепланировки муниципального жилого фонда, кадастровые работы для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов муниципального жилого фонда, оплата коммунальной услуги теплоснабжения (отопление) жилых помещений	тыс.руб.	Плата произведена по факту выставленных счетов. В связи с образовавшейся экономией по оплате за теплоснабжение и электроснабжение.
1,00	16807	16807	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт)	м2	
1,00	3300	3300	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	м2	
0,67	2	3	Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту	мкд	В связи с уточнением мероприятий по капитальному ремонту МКД по ул. Седина 53/2, и не поданной заявки от жильцов МКД
0,00	0	24	Количество отремонтированных смотровых колодцев	шт.	В связи с отсутствием обращений граждан и ресурсоснабжающей организации по ремонту колодцев на территории Египер
1,00	56	56	Санитарное содержание и уборка городских территорий	территорий	
1,00	1938	1938	Ликвидация стихийных свалок	т	
1,00	2550	2550	Откачка ливневых вод	м3	
1,00	152,586	152,586	Выполнение работ по очистке кромок проезжей части	1000м2	
1,00	47	47	Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске	территорий	
1,00	87	87	Очистка ливневых канав	м3	
1,00	187	187	Подчистка ливневых каналов	пог.м	
1,00	30	30	Текущий ремонт контейнерных площадок	м2	
1,00	200	200	Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО, ртутьсодержащих и ПЭТ отходов, контейнеров для сбора ТКО и для раздельного сбора ТКО	шт.	
0,00	0	2000,0	Размер предоставленной субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с расходами на санитарное содержание и уборку городских территорий	тыс.руб.	В связи с отсутствием заявок от МБУ "ККБУ" на предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с расходами на санитарное содержание и уборку городских территорий
1,00	35	35	Объем утилизированных отходов (шины пневматические автомобильные отработанные, покрышки пневматических шин с металлическим кордом)	т	

В.И. Шенников

0,28	2560	9200	Оплата электроэнергии объектов благоустройства	кВт/ч	В соответствии с показаниями приборов учета. Экономия электроэнергии осуществлена за счет замены ламп электроосвещения на более экономичные
1,00	38	38	Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию	объект	
1,00	1	1	Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования в г.Ейске	объект	
1,00	5	5	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС	объект	
1,00	58	45	Приобретение малых архитектурных форм	шт.	В связи с образовавшейся экономией по заключенным муниципальным контрактам закупили большее количество
1,00	502	380	Оплата услуг по водоснабжению объектов благоустройства	м3	По факту потребленного ресурса, в связи с многочисленными работами в летний период по очистке фонтанных комплексов и замене воды
1,00	502	380	Оплата услуг по водоотведению объектов благоустройства	м3	По факту потребленного ресурса, в связи с многочисленными работами в летний период по очистке фонтанных комплексов и замене воды
0,00	0	16	Количество спортивных площадок, приведенных в соответствие с тех. регламентом Евразийского экономического союза	шт.	В связи с увеличением стоимости элементов и решением МКУ "ЦГХ о проведении инвентаризации детских игровых и спортивных площадок для дальнейшего составления плана работ по замене аварийных элементов
0,00	0	1	Количество установленных детских игровых элементов на действующих площадках	шт.	В связи с увеличением стоимости элементов и решением МКУ "ЦГХ о проведении инвентаризации детских игровых и спортивных площадок для дальнейшего составления плана работ по замене аварийных элементов
1,00	1	1	Техническое обслуживание и текущий ремонт детской площадки в парке Никольского ЕггЕр	объект	
1,00	4	4	Количество спортивных площадок, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию	объект	

Савиришова В.В. В.В.

0,00	0	8801,53	Высадка цветов	m2	Ведется претензионная работа с подрядной организацией, а также проверка фактов совершения преступлений по ст. 159 УК РФ, для дальнейшего расторжения контракта в связи с неисполнением обязательств по контракту
0,70	155	220	Посадка деревьев и кустарников	шт.	В связи с увеличением стоимости посадочных материалов и уходных работ.
1,00	319	200	Количество выданных порубочных билетов	шт.	В соответствии с поданными заявлениями на выдачу порубочного билета от физических и юридических лиц
1,00	6369	6269	Количество высаженных саженцев (деревьев, кустарников)	саженец	В связи с образовавшейся экономией по заключенным муниципальным контрактам были дополнительно озеленены 2 клумбы на территории ЕГП ЕР
1,00	1	1	Услуги по мульчированию остатков древесно-кустарной растительности на территории Ейского городского поселения Ейского района	услуга	
1,00	34587	34587	Количество приобретенной рассады	шт.	
1,00	6	6	Количество приобретенных удобрений	шт.	
1,00	1	1	Количество изготовленных планов	шт.	
1,00	660,504	660,504	Площадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная услугами по санитарной уборке и содержанию	1000м2	
0,35	30	85,0	Оплата услуг по водоснабжению кладбища	м3	По факту потребленного ресурса
1,00	12	9	Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» кладбища	услуга	По потребности
1,00	39,7	39,3	Территория кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронений (2024 год – «Старое» кладбище, кладбище пос. Широкая; 2025 год - кладбище «Новое», «Киршички», пос. Широкая)	га	В связи с образовавшейся экономией по заключенным муниципальным контрактам дополнительно выполнена инвентаризация кладбища в пос. Симоновка
1,00	234	229	Количество приобретенных баннеров и табличек для обозначения нумерации секторов	шт.	В связи с уменьшением стоимости материалов
1,00	36	36	Валка и обрезка деревьев на территории кладбищ ЕГП ЕР	шт.	
1,00	4	3	Монтаж уличного освещения в г. Ейске	объект	В связи с экономией по результатам конкурсных процедур, дополнительно выполнен монтаж уличного освещения в пос. Краснофлотском
1,00	1	1	Текущий ремонт мемориала площади Революции	объект	

Самарская В.Д. АД

1,00	1	1	1	Благоустройство сквера на Привокзальной площади	объект	
1,00	1	1	1	Благоустройство детской площадки в п. Широкая	объект	
1,00	2	2	2	Количество благоустроенных территорий спортивных площадок (приобретение и установка оборудования)	объект	
1,00	3	2	2	Количество благоустроенных территорий детских игровых площадок (приобретение и установка оборудования)	объект	В связи с образовавшейся экономией денежных средств в рамках проведенных конкурсных процедур дополнительно установлены детские элементы на игровой площадке по ул. Р. Люксембург 170
1,00	1	1	1	Устройство спортивной площадки по ул. Абрикосовой (ТОС № 40)	объект	
0,64	1607847	2500000		Оплата уличного освещения (электроэнергии) города Ейска	КВт.ч	По факту потребленного ресурса
0,61	117628,31	192000		Оплата уличного освещения (электроэнергии) поселков	КВт.ч	По факту потребленного ресурса
1,00	250	230,7		Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию	км	В связи с увеличением протяженности сетей уличного освещения за счет монтажа новых
0,64	4500	7030		Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию	светильников	В связи с увеличением стоимости работ по замене и обслуживанию светильников
1,00	1	1	1	Оплата услуг связи по sim-картам	услуга	
1,00	65,5	65,5		Доля размера экономии энергетических ресурсов в год	процент	
1,00	100	100		Обеспечение функций органов местного	%	
1,00	100	100		Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦХ»)	%	
1,00	100	100		Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦОГ»)	%	
1,00	100	100		Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «ККБУ»	%	
1,00	222950	222950		Площадь пешеходной зоны и общественных территорий, охваченных работами по санитарному	кв.м.	
1,00	40320	40320		Ликвидация несанкционированных свалок (объем вывезенного мусора)	куб.м	
1,00	500	500		Количество деревьев, на которых выполнены работы по санитарной обрезке (кронированию)	шт	
1,00	1000	1000		Протяженность живой изгороди (кустов), на которых выполнены работы по стрижке с трех сторон с приданием нужной формы	пог.м	
1,00	250	250		Количество вырубленных деревьев	шт	
1,00	1000	1000		Объем погруженных и перевезенных порубочных остатков	куб.м.	

Савиричева В.Д. СД

1,00	700	700	Количество саженцев (деревьев) на общественных территориях, охваченных работами по поливу	шт	
1,00	2678052	2678052	Площадь территории, охваченная работами по покосу сорной растительности	м2	
1,00	15	15	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, охваченных работами по профилированию дорожного покрытия с частичным добавлением инертного материала, грейдирование автомобильных дорог	км	
1,00	15	15	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, охваченных работами по профилированию дорожного покрытия	км	
1,00	121,146	121,146	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, охваченных работами по зимнему содержанию	км	
1,00	15000,0	15000,0	Размер погашенной задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет (МБУ «ККБУ»)	тыс.руб.	
1,00	30	30	Оказание услуг по потреблению безродных, неостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района	человек	
0,44	11	25	Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, неостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района	человек	По факту выполненных работ
1,00	391	391	Завоз грунта на полигон ТКО	т	
1,00	1056	1056	Сбор и ликвидация несанкционированного мусора на контейнерных площадках Ейского городского поселения Ейского района	м3	
1,00	24878	24878	Площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории	кв.м	
1,00	90257	77000	Электроэнергия объектов городского пляжа	КВт.ч	По факту потребленного ресурса
0,00	965,26	610000	Водоснабжение объектов городского пляжа	м3	По факту потребленного ресурса
1,00	3312	3312	Услуги по физической охране объектов и территории городского пляжа в г.Ейске	чел./часов	
1,00	1	1	Организация спасательного поста	пост	
1,00	10409,41	8892,5	Неналоговые поступления в городской бюджет	тыс.руб.	В связи с увеличением стоимости за 1 кв.м. аренды НТО на общественных территориях по ежегодному анализу цен
71,07					

* если СДин > 1, значение СДин принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Свиридова В.В.

СЗип	ΣСДип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	N - число целевых показателей муниципальной программы
0,88	71,07	81

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРип	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЗип - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,87	0,87	0,88

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,87

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель программных мероприятий:
Директор МКУ «ЦГХ»

Исполнитель:



В.В. Першин



А.М. Савин



В.Д. Семернякова