

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта,
содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного
движения на 2020-2025 годы» за 2025 год**

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год.

В 2025 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31.10.2019г. № 937).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» разработана с целью повышения комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий; охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защиты интересов Ейского городского поселения Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2025 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 17.11.2025 года № 809) составляет 89 281,7 тыс. рублей (из них: 79 312,1 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 9 969,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Кассовое исполнение – 78 228,7 тыс. рублей (из них: 68 259,1 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 9 969,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета).

Остаток денежных средств в размере 11 053,00 тыс. рублей (из них: 11 053,00 тыс. рублей - средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района) образовался:

- 2 250,0 тыс.руб. – мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию дороги по ул. Светлой от ул. Степной до ул. Лубянецкого в пос. Краснофлотском» не выполнено. В 2025 году положительное заключение государственной экспертизы сметной документации в 2025 году не получено. Работы продолжены в 2026 году;

- 3 008,2 тыс.руб. – мероприятие «Ремонт тротуара по улице Р. Люксембург от улицы Нижнесадовой до ул. Кропоткина» было выполнено в 2025 году, но подрядной организацией документы на оплату выполненных работ были

Смирнова В.О.

предоставлены в конце декабря, в связи с чем, оплата произведена в январе 2026 года;

- 1300,0 тыс.руб. – мероприятие «Устройство тротуара вблизи МБДОУ ДС № 26» не выполнено в связи с увеличением стоимости работ.

- 3 994,8 тыс.руб. – в связи с отсутствием представлений и предписаний от ГИБДД и отсутствия решения комиссии БДД в установке дополнительных технических средств организации дорожного движения на улично-дорожную сеть ЕгпЕр;

- 500,0 тыс.руб. – в ноябре 2025 года МКУ «ЦГХ» проводились конкурсные процедуры на выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории Ейского городского поселения Ейского района на 2025 – 2026 года. Но в виду отсутствия заявок от специализированных организаций конкурсные процедуры признаны несостоявшимися.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске (очистка дорожного покрытия от снежного наноса, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами (пескосоляной смесью с реагентами).

Выполнены работы по текущему содержанию дорожного полотна (ямочный ремонт) площадью 1 085 кв.м и работы по сплошному перекрытию асфальтом дорожного полотна площадью 1 300 кв.м на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Также были выполнены работы по сплошному перекрытию асфальтом дорожного полотна по ул. Б.Хмельницкого, от семейного гипермаркета «Магнит» до ул. Ростовской, по улице Н.Садовой от ул. К.Либкнехта до ул. Одесской, на пересечении улиц Ясенской и Шмидта, а также по улице Армавирской (подъезд к магазину «Светофор»).

Выполнены работы по замене бордюрного камня по улице Первомайской, от улицы Свердлова до улицы Победы, и по улице Пляжной напротив гостиницы «Новинка».

Выполнено устройство остановочной площадки и установка бортовых камней по улице Б.Хмельницкого, от улицы Таманской до улицы Краснодарской.

В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Мичурина, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса в г. Ейске 1-й этап, в рамках выделенного финансирования.

Выполнены работы по ремонту тротуаров: по улице Седина, от улицы Первомайской до дома № 46/3 по улице Седина, по улице Р.Люксембург, от улицы Нижнесадовой до улицы Кропоткина, по улице Казачьей возле спорткомплекса и возле ТЦ «Сердце Ейска» по улице Коммунистической.

Были проведены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков в количестве 3800 штук; по установке, обустройству средств регулирования дорожного движения в количестве 13 штук.

Смирнова В.Р. Сел

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» за 2025 год, эффективность муниципальной программы признана эффективной.

Исполняющий обязанности начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ейского городского поселения
Ейского района



Э.М. Пересыпкин

Исполнитель программных мероприятий:
Исполняющий обязанности
директора МКУ «ЦГХ»



А.М. Савин



Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»

наименование муниципальной программы

Период: 2025 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации отчетном году
0,71	10	14

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОдс	Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год.
Итого по	0,88	78 228,7	89 281,7
в том числе			
местн.б-т		68 259,1	79 312,1
краев.б-т		9 969,6	9 969,6

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
0,82	0,71	0,88

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Самеркина В.О. С.П.

СДоп*	ЗЦФ - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗЦП - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
1,00	267,474	267,474	Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске	км	
1,00	121,146	121,146	Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске	км	
0,00	0,000	1,106	Протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий I государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»	км	В 2025 году заключён контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Мичурина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Щорса в г. Ейске» I этап (на участке от 14+50 до ПК 25+56,00). Краевое финансирование предусмотрено на 2025 и 2026 года. Срок выполнения работ до конца 2026 года. Целевой показатель полностью будет выполнен в 2026 году
1,00	3674,0	3674,0	Площадь дорог на территории кладбищ, охваченная работами по ремонту и содержанию	M2	
1,00	1642	1642	Площадь тротуара по улице Седина от улицы Первомайской до жилого дома 46/3 по ул. Седина, охваченная ремонтными работами	M2	
1,00	778	778	Площадь тротуара по улице Р. Люксембург от улицы Нижнесадовой до ул. Кропоткина, охваченная ремонтными работами	M2	
1,00	4857	4857	Площадь дорожного покрытия от ул. Б.Хмельницкого семейного гипермаркета "Магнит" до ул. Ростовской, охваченная ремонтными работами	M2	
1,00	592	592	Площадь дорожного покрытия по улице Н. Садовой от ул. К.Либкнехта до ул. Одесской, охваченная ремонтными работами	M2	

Смирнова В.Д. ЕД

0,00	0	285	Площадь тротуара вблизи МБДОУ ДС № 26, охваченная ремонтными работами (ул. Южная, 104), охваченная ремонтными работами	M2	Показатель не выполнен в связи с увеличением стоимости работ.
0,00	0	1	Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию дороги по ул. Светлой от ул. Степной до ул. Лубянецкого в пос. Краснофлотском	услуга	В соответствии с условием контракта услуга считается выполненной после получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации. В 2025 году положительное заключение не получено. Работы продолжатся в 2026 году.
1,00	37761	34100	Электроэнергия светофорных объектов	квт/ч	Фактическое потребление электроэнергии полученное по приборам учета
1,00	3800	3800	Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков	шт.	
0,07	13	190	Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения	шт.	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием представлений и предписаний от ГИБДД и отсутствия решения комиссии БДД в установке дополнительных технических средств организации дорожного движения налично-дорожную сеть ЕгпЕр
0,00	0	300	Установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений	100м	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием представлений и предписаний от ГИБДД и отсутствия решения комиссии БДД об установке пешеходных ограждений
0,52	26	50	Изготовление информационных табличек для остановочных пунктов маршрутной сети	шт.	В связи с изменением размера необходимых таблиц и увеличением стоимости на материал
9,59					

* если СДпп > 1, значение СДпп принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗпп	ΣСДпп - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	N - число целевых показателей муниципальной программы
0,64	9,59	15

6. Проведение расчёта эффекта эффективности реализации муниципальной программы.

Смирнова В.В. С.П.

ЭРмп	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЗпп - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,73	0,82	0,64

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,73

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района

Э.М. Пересыпкин



Исполнитель программных мероприятий:
Исполняющий обязанности директора МКУ «ЦГХ»

А.М. Савин



В.Д. Семернякова



Исполнитель: