

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района «Формирование
современной городской среды на 2025-2030 годы» за 2025 год**

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «О разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год.

В 2025 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2025-2030 годы» (утверждена постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 25 апреля 2025 года № 322) (далее – Программа).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2025-2030 годы» разработана с целью повышения комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории Ейского городского поселения Ейского района. Цели и задачи данной Программы соответствуют программным мероприятиям.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2025 год (в редакции постановления администрации ЕПП ЕР от 5 августа 2025 года № 602) составляет 29 000,0 тыс. рублей – средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района.

Кассовое исполнение – 5 844,0 тыс. рублей.

Остаток денежных средств – 23 156,0 тыс. рублей, в том числе:

1) по мероприятиям Программы, исполнителем которых является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района остаток денежных средств составил: 22 302,0 тыс. рублей, из них:

– 22 252,0 тыс. рублей по мероприятию «Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного», по причине многоэтапности выполнения мероприятия.

– 50,0 тыс. рублей по мероприятию «Разработка дизайн-проекта для благоустройства общественной территории «Парк Дружбы» экономия денежных средств в связи с заключением прямого договора с ООО «Основной формат».

2) 854,0 тыс. рублей по мероприятию «Выполнение работ по разработке проекта «Градостроительный анализ земельных участков, предпроектные проработки прибрежной территории береговой полосы ориентировочной площадью 47 га, прилегающей к ул. Шмидта города Ейска Ейского района» (исполнитель мероприятия МКУ «ЦГХ») экономия денежных средств в связи с заключением прямого договора с ООО «Кубаньпроект».

В рамках реализации мероприятий Программы в 2025 году выполнены:

1) мероприятию «Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного»:

- разработка концепции развития и благоустройства общественной территории «Парк им. И.М. Поддубного»;

- топографическая съемка земельного участка для благоустройства общественной территории «Парк им. И.М. Поддубного» в г. Ейске;

- разработка дизайн-проекта развития и благоустройства общественной территории «Парк им. И.М. Поддубного»;

2) изготовлен проект «Градостроительный анализ земельных участков, предпроектные проработки прибрежной территории береговой полосы ориентировочной площадью 47 га, прилегающей к ул. Шмидта города Ейска Ейского района»;

3) изготовлен проект «Градостроительный анализ земельных участков, предпроектные проработки прибрежной территории курортной зоны Ейской косы ориентировочной площадью 37 га, расположенный в северной части города Ейска» Ейского района;

4) изготовлена сметная документация на объект: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2-я очередь)», расположенный по ул. Шмидта;

5) изготовлен проект по инженерно-геологическим изысканиям территории объекта: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2 очередь)», расположенный по ул. Шмидта;

6) изготовлен проект на объект: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2 очередь)», расположенный по ул. Шмидта;

7) изготовлена топографическая съёмка для благоустройства общественной территории «Парк Дружбы»;

8) изготовлен дизайн-проект для благоустройства общественной территории «Парк Дружбы»;

9) разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории «Парк Дружбы» (мероприятие отсутствует в муниципальной программе, так как вовремя не внесли изменения).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2025-2030 годы» за 2025 год, эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства



В.В. Першин

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района
наименование муниципальной программы

Период: 2025 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации отчетном году
0,88	7	8

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОде	Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год.
Итого по муниципальной программе	0,20	5 844,0	29 000,0
в том числе			
местн.б-т		5 844,0	29 000,0
краев.б-т		0,0	0,0
федеральн.б-т		0,0	0,0

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОде - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
4,34	0,88	0,20

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

СДип*	ЗЦФ - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗЦП - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
0,00	0	1	ПСД на благоустройство парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного	проект	Не выполнено по причине многоотлажности выполнения мероприятия.
1,00	1	1	Проект «Градостроительный анализ земельных участков, предпроектные проработки прибрежной территории береговой полосы ориентировочной площадью 47 га, прилегающей к ул. Шмидта города Ейска Ейского района»	проект	
1,00	1	1	Проект «Градостроительный анализ земельных участков, предпроектные проработки прибрежной территории курортной зоны Ейской косы ориентировочной площадью 37 га, расположенный в северной части города Ейска» Ейского района	проект	
1,00	1	1	Сметная документация на объект: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2-я очередь)», расположенный по ул. Шмидта	документ	
1,00	1	1	Проект по инженерно-геологическим изысканиям территории объекта: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2 очередь)», расположенный по ул. Шмидта	проект	
1,00	1	1	Проект на объект: «Приморская набережная от ул. Ростовской до ул. Полевой (2 очередь)», расположенный по ул. Шмидта	проект	
1,00	1	1	Топографическая съемка для благоустройства общественной территории «Парк Дружбы»	услуга	
1,00	1	1	Дизайн-проект для благоустройства общественной территории «Парк Дружбы»	проект	
7,00					

* если СДип > 1, значение СДип принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗп	ΣСДип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	№ - количество целевых показателей муниципальной программы
0.88	7.0	8

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЭци - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
2,6	4,34	0,88

Результат: Среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы 0,88 на общую сумму 5 844,0 тыс.рублей. Отраслью жилищно-коммунального хозяйства не выполнено запланированное мероприятие. По всем мероприятиям общий остаток неосвоенного финансирования составляет 23 156,0 тыс.рублей.

На основании вышеизложенного, степень эффективности реализации муниципальной программы следует признать удовлетворительной.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Ейского городского поселения Ейского района

Исполнитель
4-60-80



В.В. Першин



Г.И. Коржова