

Отчет о реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

В 2021 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31.10.2019 г. № 937).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» разработана с целью повышения комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий; охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защиты интересов Ейского городского поселения Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Цели и задачи данной муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на 2021 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 24.12.2021 года № 1173) составляет 215 927,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 195 179,3 тыс. рублей.

Остаток денежных средств образовался в связи с невозможность произвести оплату по документам, предоставленным в конце декабря 2021 года, по завершению работ по установке плоских дорожных знаков, техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков, по ремонту и содержанию улично-дорожной сети ЕгпЕр, а так же в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Мичурина от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса в г.Ейске.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске (очистка дорожного покрытия от снежного наноса, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами (пескосоляной смесью с реагентами).

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: по ул. Р. Люксембург от ул. Павлова до ул. С.Романа в г.Ейске; по ул.С.Романа от ул.Первомайской до ул.Р.Люксембург; по пер.Портовый; по ул. Советов от ул. К.Маркса до ул. Армавирской; по ул. Московской от ул. Советов до ул. Мира в г.Ейске.

 *Остаток В.М.*

Завершены работы по текущему ремонту дорожного покрытия по ул. Российской в г.Ейске (по результатам конкурсного отбора на реализацию проекта местных инициатив "Асфальтирование и благоустройство территории улицы Российской от улицы Абрикосовой до пер. Александровский).

Выполнены работы по устройству разворотной площадки вблизи СОШ № 14 в г. Ейске.

Выполнены работы по установке бордюров по ул.Нижнесадовая от ресторана "Арарат" до остановки "Ж/Д вокзал".

Проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой, по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная по ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта и по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г.Ейске.

Выполнены работы по ремонту тротуаров общего пользования: по ул. Коммунистической вдоль автовокзала в г.Ейске; по ул. К.Маркса от ул. Победы до ул. Свердлова в г.Ейске; по ул. Ростовской от ул.Шмидта до ул.Первомайской; по ул. Полевой от ул. Октябрьской до дома № 204 по ул. Первомайской в г.Ейске; по ул. Энгельса от ул. Ростовской до ул. Мира в г.Ейске.

Выполнены работы по профилированию и текущему ремонту грунтовых и гравийных дорог ЕгпЕр: по ул. Седина и пер. Поддубного в г. Ейске; по ул.Павлова от ул.Б.Хмельницкого до ул.Орловской, включая пересечение ул. Павлова и ул.Орловской в г.Ейске в г. Ейске; по ул. Чайковского от ул. Щорса до ул. Голицина в г. Ейске; по ул. Герцена от ул. Щорса до ул. Голицина в г. Ейске.

Оказаны услуги по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана, корректировке проектно-сметной документации, техническому надзору по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске»; по планировке и межеванию автомобильных дорог: по ул.Б.Хмельницкого от ул.Шоссейной до ул.Н.Садовой в г.Ейске; по ул.Портовая аллея от ул.Нижнесадовой до ул. Рабочей; по ул.Нижнесадовой от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта; по топографической съемке земельных участков: по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске; по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске; по ул.Б.Хмельницкого, от ул.Шоссейной до ул.Нижнесадовой в г.Ейске; по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске.

Проведены публичные слушания, выполнены проектные (изыскательные) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по проекту постановления администрации ЕгпЕр «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул. Б.Хмельницкого по ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой», «Автомобильная дорога по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Пляжной», «Автомобильная дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея».

Изготовлены технические паспорта автомобильных дорог по ул. Б.Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовая и по ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г. Ейске.

В.И. Степаненко

Оказаны услуги: по приведению комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения"; по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр.

Выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию автобусных остановок в количестве 63 штук; по текущему ремонту и техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков в количестве 4040 штук; по установке, обустройству средств регулирования дорожного движения в количестве 273 штук; установке пешеходного ограждения перильного типа в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Ростовской и Первомайской; промывке барьерных ограждений по ул. Коммунистической в г.Ейске; по текущему ремонту барьерных ограждений на ул. Краснофлотской и ул. Коммунистической в г.Ейске.

Приобретены и установлены двухсторонние светофоры Т.7 (диаметр 200 мм) на солнечной электростанции LGM DUO -100/65 в количестве 8 штук.

Приобретено и установлено 10 остановочных павильонов на территории города Ейска.

В 2021 году завершены работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске».

Выплачивались субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным социально-значимым маршрутам.

Изготовлены бланки свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок в количестве 330 штук.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» по итогам 2021 года признана эффективной (0,97).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Ейского городского поселения
Ейского района

Д.К. Драчев

И.С. Маклецова
7-12-86

И.С. Маклецова

Д.К. Драчев

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района на основе типовых методик.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»

наименование муниципальной программы

Период: 2021 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРМ	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
0,92	22	24

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	ЗП - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год
Итого по муниципальной программе	0,90	195 179,3	215 927,2
в том числе:			
местн б-т		75 473,6	83 459,3
краев б-т		119 705,7	132 467,9

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОде - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
1,01	0,92	0,90

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Сдпт*	ЗПФ - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗПшт - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
1,00	267,474	267,474	Протяженность автодорог местного значения, обслуживаемых работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валов и обреза деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске	км	
1,00	121,146	121,146	Протяженность автодорог местного значения, обслуживаемых работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске	км	
1,00	5,0	5,0	Протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»	км	
1,00	63	63	Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок	шт.	
1,00	10	10	Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске	шт.	
1,00	2	2	Прекратные (имыкальные) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана, корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнедзловской до ул. Железской в г. Ейске»	услуга	
1,00	1	1	Привлечение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории Ейского в соответствии приказу Мин транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»	услуга	
1,00	1	1	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием	услуга	

Осипенко В.В.

1,00		4	4	Топографическая съемка земельных участков: по ул. Нижеславской и ул. Железнодорожной от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шмидта в г. Ейске; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижеславской до ул. Рабочей в г. Ейске; по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижеславской в г. Ейске; по ул. Шмидта от ул. Нижеславской до ул. Ясенской в г. Ейске	услуга	
1,00		6	6	Проекты планировки и межевания автомобильных дорог: по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Н. Славовой в г. Ейске; по ул. Портовая аллея от ул. Нижеславской до ул. Рабочей; по ул. Нижеславской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шмидта	услуга	
1,00		1	1	Технические паспорта автомобильных дорог по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижеславской; по ул. Нижеславской и по ул. Железнодорожной от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шмидта; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижеславской до ул. Рабочей в г. Ейске	услуга	
1,00		1	1	Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижеславской; по ул. Нижеславской и ул. Железнодорожной от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шмидта; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижеславской до ул. Рабочей в г. Ейске	услуга	
1,00		14,4	14,4	Устройство остановочной площадки в пос. Подбельском Ейского городского поселения	м2	
1,00		2	2	Услуги по осуществлению технического надзора за ходом выполнения подрядных работ	услуга	
0,00		0	1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Мигурина от улицы Б. Хмельницкого до улицы Щорса в г. Ейске	услуга	В соответствии с частью 9 статьи 95 44-ФЗ и п. 6.3 раздела 6 договора № 163 от 6 августа 2021 года МКУ "ЦУХ" принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств.
1,00		2	2	Публичные слушания проектные (технические) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по проекту постановления администрации Египр «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул. Б. Хмельницкого до ул. Шоссейной до ул. Нижеславской», «Автомобильная дорога по ул. Портовая Аллея от ул. Нижеславской до ул. Плужной», «Автомобильная дорога по ул. Нижеславской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Портовая Аллея»	услуга	
1,00		2	2	Лабораторные испытания асфальтобетонной смеси	услуга	
1,00		31570	31570	Электронизация объектов	кат/ч	
1,00		4040	4040	Текущий ремонт и техническое обслуживание асфальтобетонных объектов и плоских дорожных знаков	шт.	
1,00		273	273	Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения	шт.	
1,00		10	10	Установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений	100м	
1,00		250,0	250,0	Оказание финансовой поддержки перевозчикам для возмещения недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам	тыс.руб.	
1,00		330	330	Изготовление бланков свидетельства и карт маршрутов регулярных перевозок	шт.	
1,00		53	53	Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижеславской до ул. Ясенской	процент	
0,00		0	1	Строительство примыкания ул. Краева к автомобильной дороге г. Ейск-ст.п. Ясенская-ст.п. Копанская-ст.п. Новоминская на участке км 1+574 (сазан)	объект	Согласно условий заключенного муниципального контракта №0118300018121000307 от 27 декабря 2021 года- срок выполнения работ по 31 июля 2022 года
23,00						

Осташенко В. В.

* если Сдлп > 1, значение Сдлп принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗип	ΣСДип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	Н - число целевых показателей муниципальной программы
0,92	23,0	25

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРип	Эос - эффективность освоения долевых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЭип - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,97	1,01	0,92

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,97

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства Ейского городского поселения Ейского района
Исполнитель

Д.К. Драчев
И.С. Маклецкова

Вруч

Осипенко В.И.