

**Отчет о реализации муниципальной программы
Ейского городского поселения Ейского района
«Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского
городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» за 2021 год**

В 2021 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района реализовывалась муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП ЕР от 31.10.2019 г. № 932).

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» разработана с целью создания условий для развития территориального общественного самоуправления самоорганизации граждан по месту жительства, осуществления хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан Ейского городского поселения Ейского района, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры. Цели и задачи данной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 31.01.2021 года № 67) составляет 10 124,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 5 391,9 тыс. рублей.

Остаток денежных средств, в размере 4 732,4 тыс. рублей, образовался в результате:

- просрочки подрядчиком срока исполнения обязательств по муниципальному контракту на ПСД по объекту: «Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района», в размере 1 198,0 тыс. рублей;
- просрочки подрядчиком срока исполнения обязательств по муниципальному контракту на ПСД по объекту: «Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. Железнодорожной в г. Ейске», в размере 1 534,4 тыс. рублей;
- в связи с длительностью подготовки документов для проведения открытого конкурса по объекту: «Строительство системы водоотведения посёлка Морской Ейского городского поселения Ейского района» денежные средства не были освоены в 2021 году в размере 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году выполнено:

- произведена оплата земельного налога за участок под объектом: «Ливневая канализация по ул. Красной в г. Ейске»;
- выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство

уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства)»;

- выполнены строительный контроль, корректировка проекта, проектно-сметные работы и технический надзор по перекладке газопровода по ул. Морской, изготовление тех. плана по объекту «Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства)»;

- выполнены работы по подготовке документов необходимых для проведения публичных слушаний, инженерно-геологические работы по объекту: «Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотский в г. Ейске» 2-я очередь;

- приобретено оборудование (сборник конденсата) и установлено на объекте «Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства)»;

- выполнены проектные работы по объекту «Разводящий газопровод низкого давления по ул. Сиреневой и ул. Раздольной в пос. Морском Ейского городского поселения Ейского района»;

- произведены компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива;

- оплачены взносы в ассоциацию муниципальных образований и в ассоциацию курортных городов.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» по итогам 2021 года признана эффективной (0,82).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ейского городского поселения
Ейского района

Д.К. Драчев

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы»
наименование муниципальной программы

Период: 2021 год

1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм	Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации отчетном году
0,67	8	12

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

По муниципальной программе	СОдс	Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году	Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год.
Итого по	0,53	5 391,9	10 124,3
в том числе			
местн.б-т		5 391,9	8 124,3
краев.б-т		0,0	2 000,0

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эос	СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы	СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
0,89	0,67	0,53

4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

СДип*	ЗЦПф - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗЦПп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Причины отклонения фактического значения показателя от планового
1,00	1	1	Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске (2я очередь). Земельный налог	выплата	
0,00	0	1	Ливневая КНС на пересечении улиц Красная - Западная в г. Ейске с напорным коллектором (геология, геодезия, выполнение работ по расчету объема дождевых вод, разработка проекта планировки и проекта межевания, межевой план, разработка проектной документации с инженерными изысканиями по объекту: «Ливневая КНС на пересечении улиц Красная - Западная в г.Ейске с напорным коллектором»)	услуга	Документация об утверждении проекта планировки и проекта межевания была получена от управления архитектуры в декабре 2021 года, лимиты для заключения прямого договора по разработке межевого плана были исчерпаны, времени для проведения конкурсных процедур не было. В настоящее время договор на изготовление межевого плана заключен.
1,00	1	1	Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства) (Строительно-монтажные работы)	объект	
1,00	4	4	Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства) (проект планировки, проект межевания, подготовка документов для проведения публичных слушаний, строительный контроль, разбивка трассы, проектно-сметные работы и технический надзор по перекладке газопровода по ул. Морской, предварительный расчет затрат на перекладку газопровода по ул. Морской, корректировка проекта, изготовление технического плана)	услуга	
0,00	0	2	Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района (Проектные работы с инженерно-геологическими изысканиями, подготовка документов, необходимых для проведения публичных слушаний; определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости)	услуга	Государственная экспертиза выставила много замечаний из-за которых Исполнитель не смог во время сдать работы по контракту.
1,00	2	2	Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотский в г. Ейске" 2-я очередь (подготовка документов, необходимых для проведения публичных слушаний, инженерно-геологические работы и определение границ земельного участка для составления межевого плана)	услуга	
0,00	0	3	Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. Железнодорожной в г. Ейске (инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по объекту капитального строительства)	услуга	Государственная экспертиза выставила много замечаний из-за которых Исполнитель не смог во время сдать работы по контракту.
1,00	1	1	Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске Краснодарского края (2-очередь строительства) (приобретение оборудования, требующего монтажа (сборник конденсата).	единица	
1,00	1	1	Разводящий газопровод низкого давления по ул. Сиреневой и ул. Раздольной в пос. Морском Ейского городского поселения Ейского района (Проектные работы)	услуга	

1,00	1628,0	1628,0	Осуществление финансовой поддержки руководителей органов территориального общественного самоуправления посредством компенсационных выплат на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива	тыс.руб.	
1,00	1	1	Взносы в ассоциацию муниципальных образований	раз в год	
1,00	1	1	Взносы в ассоциацию курортных городов	раз в год	
9,00					

* если СДип > 1, значение СДип принимается равным 1 (для каждого показателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

СЗип	ΣСДип - сумма степеней достижения планового значения целевых показателей	N - количество целевых показателей муниципальной программы
0,75	9,0	12

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп	Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	СЗип - среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы
0,82	0,89	0,75

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,82

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района

Д.К. Драчев


